3D-CONFIGURATOR.NL

Inmeetformulier dakkapel

Aanvraagnr. _____

Dakvlak, positie, maten en afwerking. Controleer ook of de dakkapel vergunningvrij kan, via het Omgevingsloket.

Datum inmeting _____

Klant en adres

Naam _____ Telefoon _____

Straat en huisnummer _____ Postcode en plaats _____

Inmeter _____ Ontwerp uit de configurator bekeken met de klant _____

Dakvlak

Dakvlak ☐ voorkant ☐ achterkant ☐ zijkant grenst aan openbaar gebied? ja / nee

Dakhelling (graden) _____ gemeten met _____

Dakbedekking ☐ pannen ☐ leien ☐ riet ☐ anders type/kleur pan _____

Constructie spantafstand / gordingen _____ mm ☐ dakbeschot ☐ isolatie aanwezig

Op het dakvlak ☐ dakraam ☐ zonnepanelen ☐ schoorsteen ☐ ontluchting ☐ antenne

Maten en positie (mm)

Gewenste breedte buitenwerks _____ uit configurator _____

Hoogte vloer tot onderkant kozijn _____ vrije hoogte binnen _____

Positie tot nok _____ tot goot _____ tot zijgevel links _____ / rechts _____

Zolder vloer tot nok _____ vloer tot knieschot _____ breedte zolder _____

Schets dakvlak met positie en maten

Uitvoering en afwerking

Model en kozijnen model _____ indeling ramen _____ draairichting _____

Kleuren boeiboord _____ zijwangen _____ kozijnen buiten _____ / binnen _____

Glas en zon ☐ HR++ ☐ triple ☐ rolluik ☐ screen ☐ horren

Binnen ☐ aftimmeren ☐ vensterbank ☐ elektra/stopcontact ☐ verlichting ☐ door klant

Hemelwater en ventilatie ☐ nieuwe goot ☐ aansluiten bestaande afvoer ☐ ventilatierooster

Bereikbaarheid ☐ kraan nodig ☐ steiger ☐ parkeervergunning ☐ buren informeren

Vergunning ☐ vergunningvrij gecontroleerd ☐ vergunning nodig ☐ nog uitzoeken via omgevingsloket.nl

Foto's gemaakt ☐ dakvlak buiten ☐ zolder binnen ☐ spanten/gordingen ☐ goot en afvoer

Handtekening inmeter _____ Akkoord klant op de maten _____

Vrij te gebruiken en aan te passen. Bron: 3d-configurator.nl/portaal/inmeting-plannen · versie november 2026 · dakkapel. De maten uit een configurator zijn een startpunt; de inmeting bepaalt de definitieve maat.